

2018年2月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量 (t)		
燃えがら	ばいじん	合計
1,358.34	0.00	1,358.34

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率 (mS/m)		検査結果
		S1	S2	
2月22日	2月22日	26	11	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8 ~ 8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
11月から処理装置冬季養生のため放流実績無し。				

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	2月15日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	10月17日 ~ 18日
点検結果	異常なし

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設