

2017年4月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量 (t)		
燃えがら	ばいじん	合計
218.64	4,377.98	4,596.62

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率 (mS/m)		検査結果
		S1	S2	
4月20日	4月20日	18	11	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8 ~ 8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
4月13日	4月18日	7.5	1.5	< 5

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	4月24日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	—
点検結果	—

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設