

2018年8月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

埋立量(t)		
燃えがら	ばいじん	合計
1.04	0.00	1.04

地下水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)		検査結果
		S1	S2	
8月21日	8月21日	23	9.5	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
8月16日	8月21日	7.4	2.9	<5

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	8月14日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	—
点検結果	—

保有水調整池の定期点検
保有水調整池はなし

導水管(凍結防止措置)の定期点検
導水管は凍結深度以下に埋設