

2015年5月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(4ブロック)

| 埋立量(t) | | |
|--------|----------|----------|
| 燃えがら | ばいじん | 合計 |
| 178.54 | 1,477.98 | 1,656.52 |

| 地下水の水質検査 | | | | |
|----------|----------|-------------|-----|------|
| 採取日 | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) | | 検査結果 |
| | | S1 | S2 | |
| 5月21日 | 5月21日 | 24 | 7.8 | 異常なし |

| 放流水の水質検査 | | | | |
|----------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日 | 結果の得られた日 | pH [5.8~8.6] | BOD(mg/l) [60以下] | SS(mg/l) [60以下] |
| 5月15日 | 5月20日 | 7.1 | 1.3 | 6 |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 | |
|------------------|-------|
| 点検日 | 5月11日 |
| 点検結果 | 異常なし |

| 浸出液処理設備の定期点検 | |
|--------------|---|
| 点検日 | - |
| 点検結果 | - |

| 保有水調整池の定期点検 |
|-------------|
| 保有水調整池はなし |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 |
|------------------|
| 導水管は凍結深度以下に埋設 |