

2016年12月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

| 埋立量(t) |      |      |       |
|--------|------|------|-------|
| 燃えがら   | ばいじん | 汚泥   | 合計    |
| 51.98  | 0.00 | 0.00 | 51.98 |

| 地下水の水質検査 |          |             |    |     |    |    |    |     |    |    |      |
|----------|----------|-------------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) |    |     |    |    |    |     |    |    | 検査結果 |
|          |          | T1          | T2 | T3  | T4 | T5 | T6 | T7  | T8 | T9 |      |
| 12月15日   | 12月15日   | 49          | 83 | 240 | 19 | 54 | 99 | 9.5 | 29 | 41 | 異常なし |

| 放流水の水質検査                    |          |                 |                     |                    |
|-----------------------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日                         | 結果の得られた日 | pH<br>[5.8~8.6] | BOD(mg/l)<br>[60以下] | SS(mg/l)<br>[60以下] |
| 11月から3月まで処理装置冬季養生のため放流実績無し。 |          |                 |                     |                    |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 |       |
|------------------|-------|
| 点検日              | 12月5日 |
| 点検結果             | 異常なし  |

| 浸出液処理設備の定期点検 |            |
|--------------|------------|
| 点検日          | 10月17日~18日 |
| 点検結果         | 異常なし       |

| 沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検 |            |
|-----------------|------------|
| 点検日             | 10月17日~18日 |
| 点検結果            | 異常なし       |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 |
|------------------|
| 導水管は凍結深度以下に埋設    |

2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。