

2018年8月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

埋立量(t)			
燃えがら	ばいじん	汚泥	合計
4.54	951.60	0.00	956.14

地下水の水質検査											
採取日	結果の得られた日	電気伝導率(mS/m)									検査結果
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
8月21日	8月21日	25	68	260	15	52	110	8.8	13	9.7	異常なし

放流水の水質検査				
採取日	結果の得られた日	pH [5.8~8.6]	BOD(mg/l) [60以下]	SS(mg/l) [60以下]
8月16日	8月21日	7.4	3.4	< 5

擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検	
点検日	8月14日
点検結果	異常なし

浸出液処理設備の定期点検	
点検日	—
点検結果	—

沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検	
点検日	—
点検結果	—

導水管(凍結防止措置)の定期点検	
導水管は凍結深度以下に埋設	

2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。